

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DAS MELHORIAS											
CONTRATANTE:			PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA /RS								
OBRA:			MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO NA INFRAESTRUTURA								
ÁREA DO PAVIMENTO PRONTO (m2):			2.647,50								
DATA:			JULHO DE 2018								
ITEM	TRECHOS	EXTENSÃO	ÁREA DO PAVIMENTO PRONTO (m2)	VALOR UNITÁRIO (R\$/m2)	VALOR TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA					
						1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
1	TRECHO 01	48,00	360,00	92,05	33.136,73	50,00%	50,00%				
						16.568,37	16.568,37				
2	TRECHO 02	60,00	450,00	80,89	36.402,23	50,00%	50,00%				
						18.201,12	18.201,12				
3	TRECHO 03	150,00	1.125,00	88,59	99.658,84	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%		
						19.931,77	19.931,77	29.897,65	29.897,65		
4	TRECHO 04	40,00	300,00	82,93	24.880,33	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%		
						4.976,07	4.976,07	7.464,10	7.464,10		
5	TRECHO 05	55,00	412,50	81,33	33.548,63	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%		
						6.709,73	6.709,73	10.064,59	10.064,59		
5	TRECHO 06	236,00	1.770,00	80,32	142.166,48	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%		
						28.433,30	28.433,30	42.649,94	42.649,94		
TOTAIS	MENSAL	589,00	4.417,50	83,71	369.793,24	94.820,34	94.820,34	90.076,28	90.076,28	-	-
						25,64%	25,64%	24,36%	24,36%	0,00%	0,00%
	ACUMULADO					94.820,34	189.640,67	279.716,96	369.793,24	369.793,24	369.793,24
						25,64%	51,28%	75,64%	100,00%	100,00%	100,00%