



PREFEITURA DE CANDIOTA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: Pavimentação do Dario Lassance

GERAL						MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
Item	Discriminação dos Serviços	QUANT.	UNID.	%	Valor	%	30dias	%	60dias	%	90dias	%	120dias
1.0	DRENAGEM												
1.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA ATÉ 2,5m	78,40	M3	0,06	462,56	0,03	231,28	0,03	231,28	0,00		0,00	
1.2	TUBO CONCRETO ARAMADO CLASSE PA-1 PB DN 400mm	98,00	M	1,00	7.348,04	0,50	3.674,02	0,50	3.674,02	0,00		0,00	
1.3	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 400MM, SIMPLES OU ARMADO, J	98,00	M	0,34	2.507,82	0,17	1.253,91	0,17	1.253,91	0,00		0,00	
1.4	REATERRO MECANICO DE VALAS C/MAT. LOCAL S/ CONTROLE	59,16	M3	0,08	586,87	0,04	293,44	0,04	293,44	0,00		0,00	
1.5	BOCA DE LOBO CONFORME PROJETO ANEXO	4,00	UNID	0,72	5.250,28	0,36	2.625,14	0,36	2.625,14	0,00		0,00	
2.0	PAVIMENTAÇÃO												
2.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	8.028,95	M2	1,50	10.999,66	0,00		0,50	3.666,55	0,50	3.666,55	0,50	3.666,56
2.2	BLOCO SEXTAVADO P/PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE 35 MPA (TIPO BLOKRE M2	8.028,95	M2	46,81	343.317,90	0,00		15,60	114.439,30	15,60	114.439,30	15,60	114.439,30
2.3	ASSENT. DE BLOCO, C/ COLCHÃO DE AREIA MÉDIA E=6CM C/ REJUNTE DOS BLOCOS	8.028,95	M2	14,14	103.734,03	0,00		4,71	34.578,01	4,71	34.578,01	4,71	34.578,01
2.4	TRANSPORTE DO BLOCO INTERTRAVADO 4,5kgx39pc/m2 DMT=197KM	224.043,84	TXKM	16,80	123.224,11	0,00		5,60	41.074,70	5,60	41.074,70	5,60	41.074,71
2.5	MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE 30X15X12X100CM	2.553,48	M	16,07	117.894,17	0,00		5,36	39.298,05	5,36	39.298,06	5,36	39.298,06
2.6	ATERRO MOLHADO E APILOADO MAN. P/ ESCORAMENTO DE MEIO-FIO	383,030	M3	2,47	18.144,13	0,00		0,82	6.048,04	0,82	6.048,04	0,82	6.048,05
TOTAL				100,00	733.469,57	1,10	8.077,79	33,70	247.182,44	32,60	239.104,66	32,60	239.104,69
TOTAL ACUMULADO						1,10	8.077,79	34,80	255.260,22	67,40	494.364,88	100,00	733.469,57

MAIO/2015

MARCELO VAZ LEAL
ENGº CIVIL - CREA 85578-D