



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR		PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE		OBJETO					
			CONVÊNIO ENGIE			PRÉDIO DA SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE					
PROponente / Tomador			Município / UF		Localidade / Endereço		Apelido do Empreendimento				
PREFEITURA DE CANDIOTÁ			CANDIOTÁ/RS		APP MUNICIPAL - DARIO LASSANCE		PRÉDIO DA SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE				BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
jul-21	Sim	Porto Alegre / RS	PRÉDIO DA SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE				26,63%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 03/12/20	Parcela 1 jan/21	Parcela 2 fev/21	Parcela 3 mar/21	Parcela 4 abr/21	Parcela 5 mai/21	Parcela 6 jun/21	Parcela 7 jul/21	Parcela 8 ago/21
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		349.263,55	Parcela (%)	3,78%	3,01%	10,52%	13,54%	35,83%	33,32%		
			Parcela (R\$)	13.187,17	10.503,70	36.743,17	47.306,49	125.157,11	116.365,91		
			Acumulado (%)	3,78%	6,78%	17,30%	30,85%	66,68%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	13.187,17	23.690,87	60.434,04	107.740,53	232.897,64	349.263,55		
1.	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS	2.356,72	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	2.356,72							
2.	MOVIMENTO DE TERRA	6.500,16	Parcela (%)	70,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%			
			Acumulado (%)	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	4.550,11	4.550,11	4.550,11	4.550,11	6.500,16			
3.	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	128.587,31	Parcela (%)	80,00%	20,00%	7,84%	15,34%	48,80%	21,30%		
			Acumulado (%)	2,24%	6,72%	14,56%	29,90%	78,70%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	2.881,95	8.645,84	18.727,50	38.448,59	101.194,70	128.587,31		
3.1.	SAPATA ISOLADA	9.606,49	Parcela (%)	30,00%	60,00%	10,00%					
			Acumulado (%)	30,00%	90,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	2.881,95	8.645,84	9.606,49					
3.2.	VIGA DE FUNDAÇÃO	22.802,52	Parcela (%)	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	40,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	9.121,01	22.802,52				
3.3.	PILARES	30.197,90	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	60,00%	20,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	6.039,58	24.158,32	30.197,90		
3.4.	VIGAS	45.588,03	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	20,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	36.470,42	45.588,03		
3.5.	LAJES E VERGAS	20.392,37	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.156,95	20.392,37		
4.	IMPERMABILIZAÇÕES	581,09	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	60,00%	10,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	90,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	174,33	522,98	581,09		
5.	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS	79.575,90	Parcela (%)	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	49,03%	41,35%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	1,69%	9,62%	58,65%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	1.343,90	7.657,05	46.671,45	79.575,90		
5.1.	PISO	12.423,09	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	4.969,24	12.423,09			
5.2.	PAREDE	60.433,29	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	30.216,65	60.433,29		
5.3.	TETO	6.719,52	Parcela (%)	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	40,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	60,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	1.343,90	2.687,81	4.031,71	6.719,52		
6.	ESQUADRIAS	46.302,06	Parcela (%)	0,00%	0,00%	40,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	18.520,82	27.781,24	37.041,65	46.302,06		
7.	VIDRO	3.210,06	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,06		
8.	PINTURA	17.341,61	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.341,61		

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 03/12/20	Parcela 1 jan/21	Parcela 2 fev/21	Parcela 3 mar/21	Parcela 4 abr/21	Parcela 5 mai/21	Parcela 6 jun/21	Parcela 7 jul/21	Parcela 8 ago/21
9.	COBERTURA	25.203,54	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	60,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	5.040,71	10.081,42	25.203,54		
10.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	20.569,83	Parcela (%)	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
			Acumulado (%)	10,00%	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	2.056,98	4.113,97	8.227,93	12.341,90	16.455,86	20.569,83		
11.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	13.414,11	Parcela (%)	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%		
			Acumulado (%)	10,00%	30,00%	50,00%	70,00%	90,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	1.341,41	4.024,23	6.707,06	9.389,88	12.072,70	13.414,11		
11.1.	ESGOTO	9.793,18	Parcela (%)	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%		
			Acumulado (%)	10,00%	30,00%	50,00%	70,00%	90,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	979,32	2.937,95	4.896,59	6.855,23	8.813,86	9.793,18		
11.2.	ÁGUA	3.620,93	Parcela (%)	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%		
			Acumulado (%)	10,00%	30,00%	50,00%	70,00%	90,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	362,09	1.086,28	1.810,47	2.534,65	3.258,84	3.620,93		
12.	APARELHOS	5.019,15	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.019,15		
13.	DIVERSOS	602,01	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,01		

Local

29 de setembro de 2021

Data

Nome: MARCELO VAZ LEAL

Título: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU RS085578

ART/RR: 11502330