



**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

<b>Nº OPERAÇÃO</b>	<b>GESTOR</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>AÇÃO / MODALIDADE</b>	<b>OBJETO</b>				
				CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA NA EMEI ODETE LAZARRE				
<b>PROponente / Tomador</b>		<b>MUNICÍPIO / UF</b>	<b>LOCALIDADE / ENDEREÇO</b>	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b>				
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA		CANDIOTA/RS	DARIO LASSANCE	CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA NA EMEI ODETE LAZARRE				
<b>DATA BASE</b>	<b>DESON.</b>	<b>LOCALIDADE DO SINAPI</b>	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>BDI 1</b>	<b>BDI 2</b>	<b>BDI 3</b>	<b>BDI 4</b>	<b>BDI 5</b>
out-22	Sim	Porto Alegre / RS	CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA NA EMEI ODETE LAZARRE	31,37%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
<b>CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE</b>											
		296.532,07	Parcela (%)	16,28%	2,92%	2,90%	4,34%	8,62%	34,48%	27,31%	3,14%
			Parcela (R\$)	48.273,93	8.673,41	8.592,97	12.882,19	25.562,98	102.252,02	80.978,24	9.316,33
			Acumulado (%)	16,28%	19,20%	22,10%	26,45%	35,07%	69,55%	96,86%	100,00%
			Acumulado (R\$)	48.273,93	56.947,34	65.540,31	78.422,50	103.985,48	206.237,50	287.215,74	296.532,07
1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	25.972,87	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	25.972,87							
2.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	6.407,92	Parcela (%)	50,00%							50,00%
			Acumulado (%)	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	3.203,96	3.203,96	3.203,96	3.203,96	3.203,96	3.203,96	3.203,96	6.407,92
3.	SERVIÇOS PRELIMINARES	19.097,10	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	19.097,10							
4.	COBERTURA	22.591,15	Parcela (%)					50,00%	50,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	11.295,58	22.591,15		
5.	ESTRUTURA	78.811,33	Parcela (%)	0,00%	11,01%	10,90%	14,60%	16,35%	29,90%	17,24%	
			Acumulado (%)	0,00%	11,01%	21,91%	36,51%	52,86%	82,76%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	8.673,41	17.266,38	28.770,64	41.660,11	65.224,81	78.811,33	
5.1.	SAPATAS	8.673,41	Parcela (%)		100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	8.673,41						
5.2.	PILARES	13.852,06	Parcela (%)			20,00%	20,00%	30,00%	30,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	70,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	2.770,41	5.540,82	9.696,44	13.852,06		
5.3.	VIGAS	27.173,04	Parcela (%)						50,00%	50,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.586,52	27.173,04	
5.4.	LAJE PRÉ-FABRICADA	29.112,82	Parcela (%)			20,00%	30,00%	30,00%	20,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	20,00%	50,00%	80,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	5.822,56	14.556,41	23.290,26	29.112,82		
6.	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS	98.777,48	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.388,75	98.777,48	
6.1.	PISO	20.105,15	Parcela (%)						50,00%	50,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.052,58	20.105,15	
6.2.	PAREDE	78.672,33	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.336,17	78.672,33	
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
<b>7.</b>	<b>ESQUADRIAS</b>	<b>33.250,12</b>	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.625,06	33.250,12	
7.1.	MADEIRA	33.250,12	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.625,06	33.250,12	
<b>8.</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>	<b>10.754,69</b>	Parcela (%)	0,00%	0,00%		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	11,20%	22,39%	33,59%	44,78%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	1.204,05	2.408,10	3.612,15	4.816,20	10.754,69
8.1.	PONTOS ELÉTRICOS	4.734,44	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.734,44
8.2.	FIOS E TUBULAÇÃO	5.320,93	Parcela (%)	0,00%	0,00%		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	1.064,19	2.128,37	3.192,56	4.256,74	5.320,93
8.3.	QUADROS	699,32	Parcela (%)	0,00%	0,00%		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	139,86	279,73	419,59	559,46	699,32
<b>9.</b>	<b>DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA</b>	<b>869,41</b>	Parcela (%)	0,00%	0,00%		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	173,88	347,76	521,65	695,53	869,41

Local

24 de novembro de 2022

Data

Nome: MARCELO VAZ LEAL

Título: ENGº. CIVIL

CREA/CAU RS 085578

ART/RRT: 11724255