



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO						
PROPONENTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF CANDIOTA/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO ZONA RURAL			APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
DATA BASE fev-18	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO USB 20 DE AGOSTO			BDI 1 26.44%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		150.730,02	Parcela (%) Parcela (R\$) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	9,17% 13.815,54 9,17% 13.815,54	4,60% 6.934,32 13,77% 20.749,86	16,80% 25.320,48 30,56% 46.070,34	17,44% 26.289,52 48,01% 72.359,86	15,03% 22.659,76 63,04% 95.019,62	16,28% 24.544,66 79,32% 119.564,28	12,01% 18.103,45 91,33% 137.667,73	8,67% 13.062,29 100,00% 150.730,02
1.	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS	6.988,22	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 6.988,22							
2.	MOVIMENTO DE TERRA	2.199,61	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 2.199,61							
3.	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	39.268,32	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	9,32% 9,32% 3.659,30	15,56% 24,88% 9.770,85	26,00% 50,88% 19.980,38	22,14% 73,02% 28.674,92	17,28% 90,30% 35.460,41	9,70% 100,00% 39.268,32		
3.1.	SAPATA ISOLADA	2.801,15	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 2.801,15							
3.2.	VIGA DE FUNDAÇÃO	10.506,82	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	50,00% 50,00% 5.253,41	50,00% 100,00% 10.506,82					
3.3.	PILARES	8.581,45	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	10,00% 10,00% 858,15	10,00% 20,00% 1.716,29	35,00% 55,00% 4.719,80	45,00% 100,00% 8.581,45				
3.4.	VIGAS	9.763,07	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	20,00% 20,00% 1.952,61	30,00% 50,00% 4.881,54	50,00% 100,00% 9.763,07			
3.5.	FORRO E VERGAS	7.615,83	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	25,00% 25,00% 1.903,96	25,00% 50,00% 3.807,92	50,00% 100,00% 7.615,83		
4.	IMPERMABILIZAÇÕES	145,64	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 145,64							
5.	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS	41.992,39	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	34,03% 34,03% 14.288,18	36,02% 70,05% 29.414,85	19,97% 90,02% 37.799,88	9,98% 100,00% 41.992,39		
5.1.	PISO	16.770,05	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	10,00% 10,00% 1.677,01	15,00% 25,00% 4.192,51	50,00% 75,00% 12.577,54	25,00% 100,00% 16.770,05		
5.2.	PAREDE	25.222,34	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	50,00% 50,00% 12.611,17	100,00% 100,00% 25.222,34				
6.	ESQUADRIAS	21.612,73	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	50,00% 50,00% 10.806,37	50,00% 100,00% 21.612,73	
7.	VIDRO	1.539,71	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 1.539,71		
8.	PINTURA	5.007,53	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	80,00% 80,00% 4.006,02	20,00% 100,00% 5.007,53
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%		

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
9.	COBERTURA	6.750,79	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,40	6.750,79		
10.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7.874,25	Parcela (%)	5,00%	5,00%	5,00%	15,00%	25,00%	5,00%	20,00%	20,00%
			Acumulado (%)	5,00%	10,00%	15,00%	30,00%	55,00%	60,00%	80,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	393,71	787,43	1.181,14	2.362,28	4.330,84	4.724,55	6.299,40	7.874,25
11.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	8.581,13	Parcela (%)	5,00%	5,00%	5,00%	15,00%	25,00%	5,00%	20,00%	20,00%
			Acumulado (%)	5,00%	10,00%	15,00%	30,00%	55,00%	60,00%	80,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	429,06	858,11	1.287,17	2.574,34	4.719,62	5.148,68	6.864,90	8.581,13
11.1.	ESGOTO	5.857,60	Parcela (%)	5,00%	5,00%	5,00%	15,00%	25,00%	5,00%	20,00%	20,00%
			Acumulado (%)	5,00%	10,00%	15,00%	30,00%	55,00%	60,00%	80,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	292,88	585,76	878,64	1.757,28	3.221,68	3.514,56	4.686,08	5.857,60
11.2.	ÁGUA	2.723,53	Parcela (%)	5,00%	5,00%	5,00%	15,00%	25,00%	5,00%	20,00%	20,00%
			Acumulado (%)	5,00%	10,00%	15,00%	30,00%	55,00%	60,00%	80,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	136,18	272,35	408,53	817,06	1.497,94	1.634,12	2.178,82	2.723,53
12.	APARELHOS	6.673,55	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.673,55
13.	REDE AR COMPRIMIDO	206,84	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,84
14.	PPCI	1.889,31	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,31

Local

24 de julho de 2018

Data

Nome: MARCELO VAZ LEAL

Título: ENG^o. CIVIL

CREA/CAU RS085578-D

ART/RRT:

Nome:

Título:

CREA/CAU

ART/RRT: