



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
PROPOSTANTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF CANDIOTA/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO SANTA LÚCIA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
ago-18	Sim	Porto Alegre / RS	REFORMA DE PRÉDIO NO P.E. SANTA LÚCIA	26,63%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		101.835,67	Parcela (%)	16,95%	16,16%	17,18%	17,31%	15,96%	16,44%		
			Acumulado (R\$)	17.262,63	16.457,62	17.492,77	17.629,61	16.253,52	16.739,52		
			Acumulado (%)	16,95%	33,11%	50,29%	67,60%	83,56%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	17.262,63	33.720,25	51.213,02	68.842,63	85.096,15	101.835,67		
1.	SERVIÇOS INICIAIS	2.121,60	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	2.121,60							
2.	REVESTIMENTOS	29.022,19	Parcela (%)	29,15%	30,00%	32,84%	8,01%				
			Acumulado (%)	29,15%	59,15%	91,99%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	8.459,88	17.166,53	26.698,59	29.022,19				
2.1.	PAREDE	8.254,02	Parcela (%)	30,00%	30,00%	40,00%					
			Acumulado (%)	30,00%	60,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	2.476,21	4.952,41	8.254,02					
2.2.	PISO	9.150,17	Parcela (%)	40,00%	30,00%	30,00%					
			Acumulado (%)	40,00%	70,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	3.660,07	6.405,12	9.150,17					
2.3.	TETOS	11.618,00	Parcela (%)	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%				
			Acumulado (%)	20,00%	50,00%	80,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	2.323,60	5.809,00	9.294,40	11.618,00				
3.	ESQUADRIAS	6.843,92	Parcela (%)	0,00%	35,00%	30,00%	27,00%	8,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	35,00%	65,00%	92,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	2.395,37	4.448,55	6.296,41	6.843,92			
4.	PINTURA	13.691,00	Parcela (%)	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%		40,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	60,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	2.738,20	5.476,40	8.214,60	13.691,00		
5.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	24.876,57	Parcela (%)	13,50%	21,53%	1,61%	22,74%	29,38%	11,23%		
			Acumulado (%)	13,50%	35,03%	36,65%	59,38%	88,77%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	3.359,56	8.715,16	9.116,51	14.772,56	22.082,12	24.876,57		
5.1.	ESGOTO	9.191,77	Parcela (%)	30,00%	30,00%	0,00%	20,00%	20,00%			
			Acumulado (%)	30,00%	60,00%	60,00%	80,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	2.757,53	5.515,06	5.515,06	7.353,42	9.191,77			
5.2.	ÁGUA	2.006,78	Parcela (%)	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%				
			Acumulado (%)	30,00%	60,00%	80,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	602,03	1.204,07	1.605,42	2.006,78				
5.3.	APARELHOS	5.693,89	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	3.416,33	5.693,89			
5.4.	CAIXA D'ÁGUA	7.984,13	Parcela (%)	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%	40,00%	35,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	65,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	1.996,03	1.996,03	1.996,03	5.189,68	7.984,13		
6.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11.071,95	Parcela (%)	30,00%	0,00%	25,00%	25,00%	20,00%			
			Acumulado (%)	30,00%	30,00%	55,00%	80,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	3.321,59	3.321,59	6.089,57	8.857,56	11.071,95			
7.	REDE DE AR COMPRIMIDO	227,42	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,42		
8.	CERCAMENTO	11.479,53	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	30,00%	50,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	50,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	2.295,91	5.739,77	11.479,53		
9.	PPCI	2.501,49	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501,49		

Local
05 de outubro de 2018
Data

Nome: Ediane C. Rockenbach
Título: Engª Civil
CREA/CAU 130191
ART/RRT: