



PREFEITURA DE CANDIOTA

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

### Obra: Pavimentação do Dario Lassance

GERAL						MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5	
Item	Discriminação dos Serviços	QUANT.	UNID.	%	Valor	%	30dias	%	60dias	%	90dias	%	120dias	%	150dias
<b>1.0</b>	<b>DRENAGEM</b>														
1.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA ATÉ 2,5m	109,60	M3	0,06	712,40	0,03	356,20	0,03	356,20	0,00		0,00		0,00	
1.2	TUBO CONCRETO ARAMADO CLASSE PA-1 PB DN 400mm	137,00	M	1,03	11.409,36	0,51	5.704,68	0,51	5.704,68	0,00		0,00		0,00	
1.3	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 400MM, SIMPLES OU ARMADO	137,00	M	0,24	2.685,20	0,12	1.342,60	0,12	1.342,60	0,00		0,00		0,00	
1.4	REATERRO MECANICO DE VALAS C/MAT. LOCAL S/ CONTROLE	82,70	M3	0,06	653,33	0,03	326,66	0,03	326,67	0,00		0,00		0,00	
1.5	BOCA DE LOBO CONFORME PROJETO ANEXO	10,00	UNID	1,19	13.230,10	0,60	6.615,05	0,60	6.615,05	0,00		0,00		0,00	
<b>2.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>														
2.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	13.051,37	M2	1,77	19.707,57	0,00		0,44	4.926,89	0,44	4.926,89	0,44	4.926,89	0,44	4.926,90
2.2	BLOCO SEXTAVADO P/PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE 35 MPA (TIPO BLOKRE M2	13.051,37	M2	62,06	689.112,34	0,00		15,52	172.278,08	15,52	172.278,08	15,52	172.278,09	15,52	172.278,09
2.3	TRANSPORTE DO BLOCO INTERTRAVADO 4,5kgx39pc/m2 DMT=197KM	364.191,95	TXKM	18,70	207.589,41	0,00		4,67	51.897,35	4,67	51.897,35	4,67	51.897,35	4,67	51.897,36
2.4	MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE 30X15X12X100CM	4.098,84	M	12,99	144.197,19	0,00		3,25	36.049,29	3,25	36.049,30	3,25	36.049,30	3,25	36.049,30
2.5	ATERRO MOLHADO E APILOADO MAN. P/ ESCORAMENTO DE MEIO-FIO	614,830	M3	1,89	21.014,89	0,00		0,47	5.253,72	0,47	5.253,72	0,47	5.253,72	0,47	5.253,73
TOTAL				100,00	1.110.311,79	1,29	14.345,19	25,65	284.750,53	24,35	270.405,34	24,35	270.405,35	24,35	270.405,38
TOTAL ACUMULADO						1,29	14.345,19	26,94	299.095,72	51,29	569.501,06	75,65	839.906,41	100,00	1.110.311,79

AGO/2013

MARCELO VAZ LEAL  
ENGº CIVIL - CREA 85578-D