

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA : PISTA DE SKATE
ENDEREÇO : VILA OPERÁRIA - CANDIOTA/ RS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %						
				MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3	
				SIMPL.%	ACUM. %	VALOR	SIMPL.%	ACUM. %	VALOR
1	SERVIÇOS INICIAIS	6.188,42	8,77	100,00	100,00	6.188,42	100,00		
2	ALVENARIA	861,91	1,22				100,00	100,00	861,91
3	PAVIMENTAÇÃO	57.679,55	81,76	30,00	30,00	17.303,86	30,00	60,00	17.303,86
4	SERVIÇOS DE SERRALHERIA	4.740,90	6,72				50,00	50,00	2.370,45
5	PINTURA	87,15	0,12					100,00	100,00
6	LIMPEZA DA OBRA	987,66	1,40					100,00	100,00
T O T A I S		70.545,59	100,00%	33,30		23.492,29	29,11		20.536,23
T O T A I S A C U M U L A D O				33,30		23.492,29	62,41		44.028,51
								100,00	70.545,60

DATA: SETEMBRO/2013

RAMIRO KALIL GONÇALVES