



PREFEITURA DE CANDIOTA

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**Obra: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO FRANCISCO**

GERAL				MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		V
Item	Discriminação dos Serviços	%	Valor	%	30dias	%	60dias	%	60dias	%	60dias	%	60dias	
1.0	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES	3,42	16.331,67	3,42	16.331,67	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,67	3.222,37	0,00		0,67	3.222,37	0,00		0,00		0,00		0,00
3.0	COBERTURA	9,71	46.422,61	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4.0	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	18,44	88.170,83	0,00		2,06	9.873,32	2,90	13.871,01	3,37	16.106,62	3,37	16.106,62	3,37
5.0	MUROS	5,58	26.673,34	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
6.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,05	217,60	0,00		0,05	217,60	0,00		0,00		0,00		0,00
7.0	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS	32,19	153.916,01	0,00		0,00		4,60	21.988,00	4,60	21.988,00	4,60	21.988,00	4,60
8.0	ESQUADRIAS	12,37	59.145,26	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,13	29.308,37	0,00		0,00		0,77	3.663,54	0,77	3.663,54	0,77	3.663,54	0,77
10.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	9,82	46.944,57	0,00		0,00		1,16	5.548,40	1,16	5.548,40	1,16	5.548,40	1,16
11.0	REDE AR COMPRIMIDO	0,27	1.279,03	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
12.0	COMUNICAÇÃO VISUAL	0,94	4.502,50	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
13.0	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA	0,42	1.999,39	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL		100,00	478.133,55	3,42	16.331,67	2,78	13.313,29	9,43	45.070,95	9,89	47.306,56	9,89	47.306,56	9,89
TOTAL ACUMULADO				3,42	16.331,67	2,78	29.644,96	9,43	74.715,91	9,89	122.022,47	9,89	169.329,03	9,89

Candiota, 16 de dezembro de 2013.





PREFEITURA DE CANDIOTA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: **UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO FRANCISCO**

GERAL				MÊS 6	MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10	
Item	Discriminação dos Serviços	%	Valor	60dias	%	60dias	%	60dias	%	60dias	%	60dias
1.0	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES	3,42	16.331,67		0,00		0,00		0,00		0,00	
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,67	3.222,37		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.0	COBERTURA	9,71	46.422,61		0,00		4,85	23.211,30	4,85	23.211,31	0,00	
4.0	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	18,44	88.170,83	16.106,62	3,37	16.106,64	0,00		0,00		0,00	
5.0	MUROS	5,58	26.673,34		0,00		0,00		2,79	13.336,67	2,79	13.336,67
6.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,05	217,60		0,00		0,00		0,00		0,00	
7.0	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS	32,19	153.916,01	21.988,00	4,60	21.988,00	4,60	21.988,00	4,60	21.988,01	0,00	
8.0	ESQUADRIAS	12,37	59.145,26		4,12	19.715,08	4,12	19.715,08	4,12	19.715,10	0,00	
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,13	29.308,37	3.663,54	0,77	3.663,54	0,77	3.663,54	0,77	3.663,54	0,77	3.663,59
10.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	9,82	46.944,57	5.548,40	1,16	5.548,40	1,16	5.548,40	1,16	5.548,40	1,70	8.105,77
11.0	REDE AR COMPRIMIDO	0,27	1.279,03		0,00		0,00		0,27	1.279,03	0,00	
12.0	COMUNICAÇÃO VISUAL	0,94	4.502,50		0,00		0,00		0,00		0,94	4.502,50
13.0	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA	0,42	1.999,39		0,00		0,00		0,00		0,42	1.999,39
TOTAL		100,00	478.133,55	47.306,56	14,02	67.021,66	15,50	74.126,32	18,56	88.742,06	6,61	31.607,92
TOTAL ACUMULADO				216.635,59	14,02	283.657,25	15,50	357.783,57	18,56	446.525,63	6,61	478.133,55

Candiota, 16 de dezembro de 2013.