



**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
Cronograma Base para Licitação

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DI
		PL - PELOTAS	MINISTÉRIO DO DESENV. AGRÁRIO	ESPORTE DE GRANDE EVENTO		
PROPONENTE / TOMADOR			MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO	
MINISTÉRIO DOS ESPORTES			CANDIOTA/RS	P.A. OITO DE AGOSTO - ZONA RURAL	MODERNIZAÇÃO DE NÚCLEOS DE ESPORTE E LAZER ATRAVÉ	
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3
mar-17	Sim	PORTO ALEGRE	QUADRA POLIESPORTIVA - P.A. OITO DE AGOSTO	29,79%		

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		319.070,84	Parcela (%)	7,07%	10,12%	6,55%	6,55%	21,38%	48,35%	
			Parcela (R\$)	22.561,14	32.279,19	20.883,74	20.883,74	68.203,07	154.259,96	
			Acumulado (%)	7,07%	17,19%	23,73%	30,28%	51,65%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	22.561,14	54.840,33	75.724,07	96.607,81	164.810,88	319.070,84	
1.	MOBILIZAÇÃO	11.165,69	Parcela (%)	100,00%						
			Acumulado (%)	100,00%						
			Acumulado (R\$)	11.165,69						
2.	FUNDAÇÃO E VIGA DE FUNDAÇÃO	22.790,89	Parcela (%)	50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	11.395,45	22.790,89					
3.	PILARES	45.469,47	Parcela (%)	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	11.367,37	22.734,74	34.102,10	45.469,47		
4.	VIGAS	38.065,50	Parcela (%)	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	9.516,38	19.032,75	28.549,13	38.065,50		
5.	ESTRUTURA METÁLICA	94.638,65	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	47.319,33	94.638,65	
6.	PISO DA QUADRA	106.940,64	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.940,64	

Local

06 de junho de 2017

Data

Nome: MARCELO VAZ LEAL

Título: ENGº. CIVIL

CREA/CAU RS 0855478-D

ART/RRT:



CFF - Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV PL - PELOTAS	GESTOR MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO	DATA DE ASSINATURA
PROPONENTE / TOMADOR MINISTÉRIO DOS ESPORTES			MUNICÍPIO / UF CANDIOTA/RS	ENDEREÇO DA OBRA
DATA BASE mar-17	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI PORTO ALEGRE	DESCRIÇÃO DO LOTE QUADRA POLIESPORTIVA - P.A. O...	BDI 4 BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 8 set/00
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		319.070,84	Parcela (%) Parcela (R\$) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	
1.	MOBILIZAÇÃO	11.165,69	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	
2.	FUNDAÇÃO E VIGA DE FUNDAÇÃO	22.790,89	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	
3.	PILARES	45.469,47	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	
4.	VIGAS	38.065,50	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	
5.	ESTRUTURA METÁLICA	94.638,65	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	
6.	PISO DA QUADRA	106.940,64	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	

Local

06 de junho de 2017

Data