

Nº OPERAÇÃO 352.365-41	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA		MUNICÍPIO / UF CANDIOTA/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO DARIO LASSANCE - SEDE DO MUNICÍPIO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS DO RESIDENCIAL VIVER MELHOR				
DATA BASE jan-18	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DE PRAÇA / VIVER MELHOR	BDI 1 30,52%	BDI 2 22,72%	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/01/19	Parcela 1 fev/19	Parcela 2 mar/19	Parcela 3 abr/19	Parcela 4 mai/19	Parcela 5 jun/19	Parcela 6 jul/19	Parcela 7 ago/19	Parcela 8 set/19
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		194.951,58		11,90% Parcela (R\$) 23.198,70	11,96% 23.311,68	16,04% 31.265,29	15,95% 31.086,58	16,15% 31.491,25	10,22% 19.921,70	7,54% 14.704,03	10,24% 19.972,35
				Acumulado (%) 11,90%	23,86%	39,89%	55,84%	71,99%	82,21%	89,76%	100,00%
				Acumulado (R\$) 23.198,70	46.510,38	77.775,67	108.862,25	140.353,50	160.275,20	174.979,23	194.951,58
1.	SERVIÇOS INICIAIS	4.666,54		Parcela (%) 50,00%	50,00%						
				Acumulado (%) 50,00%	100,00%						
				Acumulado (R\$) 2.333,27	4.666,54						
2.	QUADRA POLIESPORTIVA	90.806,31		Parcela (%) 25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	22,98%	0,00%	8,09%	
				Acumulado (%) 22,98%	45,96%	68,93%	68,93%	91,91%	91,91%	100,00%	
				Acumulado (R\$) 20.865,43	41.730,86	62.596,29	62.596,29	83.461,72	83.461,72	90.806,31	
2.1.	PINTURA E PISO	83.461,72		Parcela (%) 25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	25,00%			
				Acumulado (%) 25,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%			
				Acumulado (R\$) 20.865,43	41.730,86	62.596,29	62.596,29	83.461,72			
2.2.	EQUIPAMENTOS ESPECIAIS	7.344,59		Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
				Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
				Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.344,59	
3.	PRAÇA VIVER MELHOR	47.761,90		Parcela (%) 20,00%	20,00%	60,00%	0,12%	0,59%	41,71%	15,41%	41,82%
				Acumulado (%) 0,00%	0,24%	0,35%	0,47%	1,06%	42,77%	58,18%	100,00%
				Acumulado (R\$) 0,00	112,98	169,47	225,96	508,41	20.430,11	27.789,55	47.761,90
3.1.	PREPARAÇÃO DA BASE	564,90		Parcela (%) 0,00%	20,00%	10,00%	10,00%	50,00%	5,00%	5,00%	
				Acumulado (%) 0,00%	20,00%	30,00%	40,00%	90,00%	95,00%	100,00%	
				Acumulado (R\$) 0,00	112,98	169,47	225,96	508,41	536,66	564,90	
3.2.	CALÇAMENTO	24.866,81		Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	20,00%	
				Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	100,00%	
				Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.893,45	24.866,81	
3.3.	MOBILIÁRIO URBANO	17.614,51		Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.614,51
3.4.	PAISAGISMO	4.715,68		Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
				Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%
				Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.357,84	4.715,68
4.	CERCAMENTO DO LOTE	51.716,83		Parcela (%) 0,00%	0,00%	20,00%	60,00%	20,00%			
				Acumulado (%) 0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	100,00%			
				Acumulado (R\$) 0,00	0,00	10.343,37	41.373,46	51.716,83			

Local _____
11 de dezembro de 2018

Nome: VICTOR DANIEL CABRAL TORRES
Título: ARQUITETO E URBANISTA
CREA/CAU A55485-01

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/01/19	Parcela 1 fev/19	Parcela 2 mar/19	Parcela 3 abr/19	Parcela 4 mai/19	Parcela 5 jun/19	Parcela 6 jul/19	Parcela 7 ago/19	Parcela 8 set/19
Data						ART/RRT:					