



PREFEITURA DE CANDIOTA

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**Obra:** PAVIMENTAÇÃO DA RUA G  
**Município:** Candiota/RS  
**Local:** Rua G- Núcleo Urbano de Dario Lassance

Item	Discriminação das Etapas	%	Valor	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05	
				%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,51	1.992,88	10,62	211,68	14,84	295,82	10,36	206,47	6,13	122,15	58,04	1.156,76
1.2	PAVIMENTAÇÃO	66,50	258.984,73	22,23	57.572,96	29,67	76.845,65	21,74	56.315,50	13,18	34.125,31	13,18	34.125,31
1.3	PASSEIOS	30,08	117.122,72	23,36	27.358,51	19,34	22.653,16	23,69	27.744,27	16,81	19.683,39	16,81	19.683,39
1.4	SINALIZAÇÃO DAS VIAS	2,91	11.326,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	11.326,94
	TOTAL	100,00	389.427,27	21,86	85.143,15	25,63	99.794,63	21,64	84.266,24	13,85	53.930,85	17,02	66.292,40
	TOTAL ACUMULADO			21,86	85.143,15	47,49	184.937,78	69,13	269.204,02	82,98	323.134,87	100,00	<b>389.427,27</b>

Data: Julho/2021

Ediane Chiapinotto Rockenbach  
Engª Civil - CREA RS 130191