

Nº OPERAÇÃO 889165/2019	Nº SICONV 3829/2019	PROponente TOMADOR PM Candidota	APelido EMPREENDIMENTO REFORMA PRAÇA DARIO LASSANCE	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA PRAÇA DARIO LASSANCE
----------------------------	------------------------	------------------------------------	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	REFORMA PRAÇA DARIO LASSANCE	549.874,58	% Período:	01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	22.455,90	% Período:	11,61%	17,61%	20,54%	18,23%	15,90%	16,09%					
1.2.	PAVIMENTAÇÃO ESTACIONAMENTO	18.448,56	% Período:	100,00%										
1.3.	PASSEIO EM PISO GRAMA	22.264,36	% Período:	32,78%	67,22%									
1.4.	PASSEIOS LIGAÇÕES INTERNAS	108.433,91	% Período:		31,71%	14,49%	24,21%	29,59%						
1.5.	PASSEIO EIXO PRINCIPAL NORTE-SUL	88.065,45	% Período:		32,82%	18,39%	26,24%	22,56%						
1.6.	PASSEIOS PÉRIMETRO	170.171,55	% Período:					54,87%	45,13%					
1.7.	PASSEIO CIRCULAR AO MONUMENTO	30.776,62	% Período:	18,21%	24,57%	33,79%	23,43%							
1.8.	PASSEIO ACESSOS ESQUINAS	13.184,15	% Período:			100,00%								
1.9.	PASSEIO ACESSO AO MONUMENTO	21.271,34	% Período:			11,48%	52,49%	36,04%						
1.10.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	7.790,20	% Período:				92,60%	7,40%						
1.11.	PAISAGISMO	33.566,18	% Período:						100,00%					
1.12.	PINTURA	2.363,60	% Período:					72,75%	27,25%					
1.13.	INSTALAÇÕES DE ESGOTO	4.338,24	% Período:	100,00%										
1.14.	SERVIÇOS DIVERSOS	6.744,52	% Período:						100,00%					

<b>Total:</b>	<b>R\$ 549.874,58</b>													
Período:		%:		11,61%	17,61%	20,54%	18,25%	15,90%	16,09%					
		Repasso:	55.422,47	84.110,82	98.092,45	87.124,37	75.908,21	76.841,68						
		Contrapartida:	8.400,37	12.748,66	14.867,86	13.205,42	11.505,39	11.646,88						
		Outros:												
		<b>Investimento:</b>	<b>63.822,85</b>	<b>96.859,47</b>	<b>112.960,30</b>	<b>100.329,80</b>	<b>87.413,61</b>	<b>88.488,55</b>						
		%:	11,61%	29,22%	49,76%	68,01%	83,91%	100,00%						
		Repasso:	55.422,47	139.533,29	237.625,74	324.750,11	400.658,32	477.500,00						
		Contrapartida:	8.400,37	21.149,03	36.016,89	49.222,31	60.727,70	72.374,58						
		Outros:												
		<b>Investimento:</b>	<b>63.822,85</b>	<b>160.682,32</b>	<b>273.642,62</b>	<b>373.972,42</b>	<b>461.386,03</b>	<b>549.874,58</b>						

Candidata/RS

Local

quinta-feira, 10 de junho de 2021

PMv3.0.4

Responsável Técnico

Nome: VICTOR DANIEL CABRAL TORRES

CREA/CAU: A55485-1