



CPF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grav de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	MUNICÍPIO / UF	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO	AMPLIAÇÃO DO EMPREENDIMENTO	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5	BDI 6
PROponente / TOMADOR	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRiÇÃO DO LOTE	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DE DARIO LASSANCE	LOCALIDADE / ENDEREÇO	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DE DARIO LASSANCE	30,46%					
DATA BASE	mar-22	Sim	Porto Alegre / RS	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DE DARIO LASSANCE	RUACACIO DAS NEVES, ESQUINA COM A RUA JOSE							

Item	Descrição das Metas / Macroscópicos	Valores Totais (R\$)	Início de Obra	Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6	Parcela 7	Parcela 8
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE											
1.	MOBILIZAÇÃO - CANTIERO DE OBRAS	1.583,23	01/12/21	8,12%	11,02%	18,03%	16,75%	28,45%	15,64%		
			Parcela (%)	28,599,03	38,828,90	63,538,50	66,062,72	100,245,63	55,107,73		
			Acumulado (%)	28,599,03	57,427,93	130,966,43	197,029,15	297,274,78	352,382,51		
			Acumulado (R\$)	44.800,00	69.600,00	104.400,00	126.800,00	200.000,00	130.000,00		
2.	DEMOLIÇÕES	6.503,52		70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	100,00%			
			Parcela (%)	4,552,46	4,552,46	4,552,46	4,552,46	6,503,52			
			Acumulado (R\$)	4,552,46	9,104,92	13,657,38	18,210,84	24,714,36			
3.	MOVIMENTO DE TERRA	3.955,95		80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			
			Parcela (%)	3,164,76	3,955,95	3,955,95	3,955,95	3,955,95			
			Acumulado (R\$)	3,164,76	7,120,71	11,076,66	15,032,61	18,988,56			
4.	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	60.389,97		30,00%	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%			
			Parcela (%)	18,119,66	54,358,98	60,389,97	60,389,97	60,389,97			
			Acumulado (R\$)	18,119,66	72,478,64	132,868,61	193,258,58	253,648,55			
5.	IMPERMEABILIZAÇÕES	2.997,31		40,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			
			Parcela (%)	1,198,92	2,997,31	2,997,31	2,997,31	2,997,31			
			Acumulado (R\$)	1,198,92	4,196,23	7,193,54	10,190,85	13,188,16			
6.	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS	176.680,93		0,00%	0,00%	30,00%	50,00%	80,00%	100,00%		
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	52,676,68	87,794,47	140,471,14	176,680,93		
			Acumulado (R\$)	0,00%	0,00%	52,676,68	140,471,14	281,142,28	457,823,21		
7.	ESQUADRIAS	9.544,65		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	100,00%		
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,635,72	9,544,65		
			Acumulado (R\$)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,635,72	17,180,37		
8.	VIDRO	2.592,56		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	100,00%		
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,037,02	2,592,56		
			Acumulado (R\$)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,037,02	3,630,12		
9.	PINTURA	42.998,70		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	90,00%	100,00%	
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,899,61	38,698,83	42,998,70	
			Acumulado (R\$)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,899,61	51,598,44	94,597,14	
10.	COBERTURA	18.225,59		0,00%	0,00%	20,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	3,645,12	18,225,59	18,225,59	18,225,59		
			Acumulado (R\$)	0,00%	0,00%	3,645,12	21,870,71	39,096,30	57,321,89		
11.	PLUVIAL	6.198,38		0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	100,00%	100,00%		
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	2,479,35	6,198,38	6,198,38		
			Acumulado (R\$)	0,00%	0,00%	0,00%	2,479,35	8,677,73	14,876,11		
12.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	12.882,82		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%		
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,441,41	12,882,82		
			Acumulado (R\$)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,441,41	19,324,64		
13.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	3.970,91		0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	60,00%	100,00%		
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	7,941,82	15,883,64	23,825,46	31,767,28		
			Acumulado (R\$)	0,00%	0,00%	7,941,82	23,825,46	47,650,92	79,418,20		

55

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra										
			01/12/21	Parcela 1 Jan/22	Parcela 2 Fev/22	Parcela 3 mar/22	Parcela 4 abr/22	Parcela 5 mai/22	Parcela 6 Jun/22	Parcela 7 Jul/22	Parcela 8 ago/22		
14.	APARELHOS	956,58	Acumulado (R\$) 0,00	Parcela (%) 0,00%	0,00%	40,00%	20,00%	20,00%	20,00%	3,970,91	20,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%	80,00%	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	382,63	573,95	765,26	765,26	956,58	956,58	956,58	956,58
15.	PPCI	2.984,32	Acumulado (R\$) 0,00	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2.984,32	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.984,32	2.984,32	2.984,32	2.984,32
16.	DIVERSOS	1.020,19	Acumulado (R\$) 0,00	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.020,19	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,19	1.020,19	1.020,19	1.020,19

Local
28 de abril de 2022
Data

Nome: VICTOR D. C. TORES
Título: ARQUITETA URBANISTA
CREMICA/55545-1
ART/RRT: [assinatura]