

<b>Nº OPERAÇÃO</b>	<b>GESTOR</b>	<b>PROGRAMA</b> CONVÊNIO ENGE	<b>AÇÃO / MODALIDADE</b>	<b>OBJETO</b> CERCAMENTO DA APP MUNICIPAL				
<b>PROponente / Tomador</b> PREFEITURA DE CANDIOTA		<b>MUNICÍPIO / UF</b> CANDIOTA/RS	<b>LOCALIDADE / ENDEREÇO</b> APP MUNICIPAL - DARIO LASSANCE	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CERCAMENTO DA APP MUNICIPAL				
<b>DATA BASE</b> dez-22	<b>DESON.</b> Sim	<b>LOCALIDADE DO SINAPI</b> Porto Alegre / RS	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CERCAMENTO DA APP MUNICIPAL	<b>BDI 1</b> 31,36%	<b>BDI 2</b>	<b>BDI 3</b>	<b>BDI 4</b>	<b>BDI 5</b>

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 03/12/20	Parcela 1 jan/21	Parcela 2 fev/21	Parcela 3 mar/21	Parcela 4 abr/21	Parcela 5 mai/21	Parcela 6 jun/21	Parcela 7 jul/21	Parcela 8 ago/21
<b>CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE</b>		<b>312.994,32</b>		<b>14,34%</b>	<b>8,88%</b>	<b>17,75%</b>	<b>17,75%</b>	<b>20,64%</b>	<b>20,64%</b>		
			<b>Parcela (%)</b>	<b>14,34%</b>	<b>23,22%</b>	<b>40,97%</b>	<b>58,73%</b>	<b>79,36%</b>	<b>100,00%</b>		
			<b>Parcela (R\$)</b>	<b>44.887,73</b>	<b>27.785,37</b>	<b>55.570,73</b>	<b>55.570,72</b>	<b>64.589,90</b>	<b>64.589,87</b>		
			<b>Acumulado (%)</b>	<b>14,34%</b>	<b>23,22%</b>	<b>40,97%</b>	<b>58,73%</b>	<b>79,36%</b>	<b>100,00%</b>		
			<b>Acumulado (R\$)</b>	<b>44.887,73</b>	<b>72.673,10</b>	<b>128.243,83</b>	<b>183.814,55</b>	<b>248.404,45</b>	<b>312.994,32</b>		
<b>1.</b>	<b>CERCAMENTO EM TELA E PORTÕES</b>	<b>312.994,32</b>		<b>100,00%</b>	<b>8,88%</b>	<b>17,75%</b>	<b>17,75%</b>	<b>20,64%</b>	<b>20,64%</b>		
			<b>Acumulado (%)</b>	<b>14,34%</b>	<b>23,22%</b>	<b>40,97%</b>	<b>58,73%</b>	<b>79,36%</b>	<b>100,00%</b>		
			<b>Acumulado (R\$)</b>	<b>44.887,73</b>	<b>72.673,10</b>	<b>128.243,83</b>	<b>183.814,55</b>	<b>248.404,45</b>	<b>312.994,32</b>		
1.1.	LIMPEZA DO TERRENO	17.102,37		<b>100,00%</b>							
			<b>Acumulado (%)</b>	<b>100,00%</b>							
			<b>Acumulado (R\$)</b>	<b>17.102,37</b>							
1.2.	VIGA DE FUNDAÇÃO 20X30CM, PARA PORTÃO DE 5,00X2,00M, ARMADURA LONGITUDINAL 4 Ø 10MM E ARMADURA TRANSVERSAL DE Ø 4,2MM A CADA 10CM	2.042,31		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>50,00%</b>	<b>50,00%</b>		
			<b>Acumulado (%)</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>50,00%</b>	<b>100,00%</b>		
			<b>Acumulado (R\$)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021,16</b>	<b>2.042,31</b>		
1.3.	PILARES 30X30CM, ALTURA 2M, ARMADURA LONGITUDINAL 4 Ø 10MM E ARMADURA TRANSVERSAL DE Ø 4,2MM	3.264,59		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>50,00%</b>	<b>50,00%</b>		
			<b>Acumulado (%)</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>50,00%</b>	<b>100,00%</b>		
			<b>Acumulado (R\$)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.632,30</b>	<b>3.264,59</b>		
1.4.	ALAMBRADO DE TELA LOSANGULAR, FIO 2,77MM (12BWG), MALHA 5X5CM, ALTURA 2M	277.853,64		<b>10,00%</b>	<b>10,00%</b>	<b>20,00%</b>	<b>20,00%</b>	<b>20,00%</b>	<b>20,00%</b>		
			<b>Acumulado (%)</b>	<b>10,00%</b>	<b>20,00%</b>	<b>40,00%</b>	<b>60,00%</b>	<b>80,00%</b>	<b>100,00%</b>		
			<b>Acumulado (R\$)</b>	<b>27.785,36</b>	<b>55.570,73</b>	<b>111.141,46</b>	<b>166.712,18</b>	<b>222.282,91</b>	<b>277.853,64</b>		
1.5.	PORTÕES	12.731,41		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>50,00%</b>	<b>50,00%</b>		
			<b>Acumulado (%)</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>50,00%</b>	<b>100,00%</b>		
			<b>Acumulado (R\$)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.365,71</b>	<b>12.731,41</b>		

Local

09 de fevereiro de 2023

Data

Nome: MARCELO VAZ LEAL

Título: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU RS085578

ART/RRT: 11501623